



सुर्यगढी गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला

फागुन २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्पर्को प्रगति	बाँकी संख्या	• लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही				५०१९						
अनुदान सम्झौता सम्पत्र	५०१९	४८७९	१४०	१४०			लाभग्राही, सुर्यगढी गाउँपालिका, CMU	१४०	२०७ ५ चैत्र मसा न्त	
पहिलो किस्ता	४८७९	४८७९	०	१४०			CMU			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४८७९	४३८७	४९२	६३२		लाभग्राही र सुर्यगढी गाउँपालिका	८००	२०७ ६ बैशा ख मसा न्त	
	प्रमाणीकरण संख्या	४८७९	४३८७	४९२	६३२		लाभग्राही, सुर्यगढी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Bildung DRU	८००	२०७६ बैशाख मसान्त	
	भुक्तानी संख्या	४८७९	४१५७	७२८	८६८		CMU, Bildung DRU	१०००	२०७५ बैशाख मसान्त	

सुर्यगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	माग संख्या	४१५१	२७३४	१४१७		२२८५	लाभग्राही र सुर्यगढी गाउँपालिका	२३००	२०७६ असोज मसान्त	
तेश्रो किस्ता	प्रमाणीकरण संख्या	४१५१	२७३४	१४१७		2285	लाभग्राही, सुर्यगढी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	२३००	२०७६ कार्तिक मसान्त	
	भुक्तानी संख्या	४१५१	२५८३	१५६८		२४३६	GMALI, Building-DLPIU	२५००	२०७६ कार्तिक मसान्त	
	लाभग्राही संख्या	१६								
प्रबली करण	पहिलो किस्ता	१६	१	१५						
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यैट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	४२९	२७७	१५२			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२७२					
प्रवलिकरण संख्या	५					

श्रोत: NRA, GMALI

सुर्यगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

युनर्निर्माण प्राधिकरण

मध्यगढ़ी गाँउपालिका
काठमाडौं

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	वॉकर्ट निवाल कालक्षय	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भेका बस्ति	१		२०३३		Unsafe for rehabilitation, village to be relocated as soon as possible (ALL 10 HOUSEHOLDS),No classification provided, assumed to be Category 1,If cracks are buried and drainage is maintained there is no risk to life and property',Partial;
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सार्नुपर्ने बस्ति	४				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					25 HHs should be relocated. Change in crop types, surface drainage management, mangement of water spout and bio-engineering.,Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction and gabion along road-cut slope.,The area is safe from mass movements.,The settlements are safe from mass movement,4 houses need to relocated.,Bio-engineering (bamboo planting), check dam along the gully,Partial relocation; 6HHs need to relocate, surface drainage management, bio-engineering works are recommended
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोतः NPA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
५६३	वडा १०, खुर्चि	१८	—	—	—	✓	

श्रोतः NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						

सुर्यगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	३९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- Lack of qualitative Materials

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:

- geographical remoteness,
- lack of Materials due to temporary Road
- Price has not same to all
- Fluctuation on price

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मूल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Battar, Tadi, Trishuli, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
●दुंगा	घन मि.	१०७,९०८	yes	७०००	०	३०	
●गिर्दी	घन मि.	११,३२६	yes	७०००	०	३०	
●बालुवा	घन मि.	१३,०२७	yes	११०००	०	३०	
●काठ	क्यु फिट	३५५,९००					
●सिमेन्ट (FPO)	बोरा		yes	१०००	०	१००	
●सिमेन्ट (PO)	बोरा	१०६,१८२	yes	११००	०	१००	
●रड	किलो ग्राम	१,१५०,१३१	yes	१००	०	५	
●जस्ता पाता	बन्डल	१४,५३३					

सुर्यगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

●इटा	गोटा	८४६,४०७					
(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्येक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)							

CBSS पालिका सर्वेक्षण, २०७५

श्रोत:

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		७	७					
सव-इन्जिनियर		५	५					
अ.सव-इन्जिनियर		५	५					
समग्रमा								
ठकर्म	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या/चुनौतिहरू:

- प्रभावकारी किस्ता वितरण प्रकृया थप प्रभावकारी बनाउनु, जोखिममा रहेको व्यक्तिहरूको लागि सहयोग एवं सहजीकरण कार्य तिव्र गर्नुपर्ने,

यस गाउँपालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्ये पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ४५% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ असार मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- गरिबि
- भूमि सँग सम्बन्धित मुद्दा
- अन्यत्र घर भएको

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका ९% लाभग्राहिले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलार्य सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- जोखिममा रहेको समुह
- निम्न आर्थिक अवस्था
- सामाग्रीको अभाव
- महर्गी
- अन्यत्र घर भएको

बैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- रकम होल्ड हुने देखिएको

सुर्यगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

समाधानका उपायहरु

- सहज ऋण सुविधा
- जोखिममा रहेकाहरुलाई सहयोग

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: पूर्णमान यादव

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९९१३४५१४



पेश गर्ने

नाम: उत्तम खतिवडा

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९७५१०२३३२६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: सन्त बहादुर घले

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५११४७४३२

सन्त बहादुर घले (तामाङ्ग)
अध्यक्ष